

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Execução de Estrutura de Concreto Armado Pré-Moldado (1ª etapa sede AMEOSC)

Endereço: Rua Segundo Anibal Balbinot, Bairro Andreatta.

Prop: AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

Data: 04/12/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS						TOTAL valor (R\$)
			1		2		3		
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.786,20	100,00%	43.786,20		-		-	43.786,20
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	790.000,00		-	50,00%	395.000,00	50,00%	395.000,00	790.000,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.886,23		-		-	100,00%	10.886,23	10.886,23
	Acumulado	844.672,43		43.786,20		395.000,00		405.886,23	844.672,43

---

AMEOSC  
Proprietário

---

Leocir Nardi  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 125270-4

