



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR AMEOSC	APELIDO EMPREENDIMENTO Ameosc 2ª Etapa	DESCRIÇÃO DO LOTE Segunta etapa da sede da Ameosc
-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Sede da Ameosc	504.201,94	% Período:	19,56%	26,20%	26,43%	27,81%								
1.1.	Administração Local	286,07	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Serviços Iniciais	1.429,98	% Período:	100,00%											
1.3.	Paredes e Painéis	108.866,37	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	Revestimentos	94.682,09	% Período:		60,00%	40,00%									
1.5.	Piso	26.296,86	% Período:		60,00%	40,00%									
1.6.	Estrutura de concreto armado	10.456,22	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	Impermeabilizações	3.207,05	% Período:	100,00%	0,00%										
1.8.	Esquadrias	166.162,37	% Período:		100,00%										
1.9.	Instalações	52.359,14	% Período:			40,00%	60,00%								
1.10.	Pintura Externa	16.562,29	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.11.	Passeio	12.685,00	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.12.	Serviços Complementares	11.208,50	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 504.201,94				%:	19,56%	26,20%	26,43%	27,81%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	98.636,00	132.075,74	133.265,47	140.224,73							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	98.636,00	132.075,74	133.265,47	140.224,73							
				%:	19,56%	45,76%	72,19%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	98.636,00	230.711,74	363.977,21	504.201,94							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	98.636,00	230.711,74	363.977,21	504.201,94							

São Miguel do Oeste/SC
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Leocir Nardi
CREA/CAU: 125.270-4
ART/RRT: