

À

Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina- AMEOSC
DD. Presidente Sr. ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
São Miguel do Oeste - SC

Referente Processo Licitatório nº 004/2019, Tomada de Preço nº 001/2019 e Contrato n 006/2020

PRÉ-MOLDADOS ARTELAJE LTDA, empresa privada, estabelecida à Rodovia BR-163 – km 84, na cidade de Guaraciaba-SC, inscrita no CNPJ sob nº 81.382.301/0001-29, neste ato representada pelo sócio proprietário Ivo Jorge Bortolossi, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob nº 256.152.200-82, residente em Guaraciaba,SC, vêm mui respeitosamente esclarecer o seguinte:

Que em decorrência dos decretos e/ou portarias emitidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, **com** relação ao **coronavírus (COVID-19)**, estivemos por algum tempo de portas fechadas, e depois como indústria foi liberado o trabalho para 50% dos colaboradores no setor de produção, sem possibilidades de trabalhar em obras, e depois de mais algum tempo liberou o trabalho em obras também com 50% dos colaboradores, mantendo sempre o administrativo em trabalho remoto;

Que não se tem idéia da data da liberação do trabalho em 100%, tanto na produção quanto em obras;

Que não mediremos esforços para dar **continuidade parcial** dos trabalhos desta obra, tanto na produção quanto na montagem;

Que as fundações desta obra (estaqueamento) serão iniciadas no próximo dia 20/04/2020;

Que os serviços de muros de contenção do lote foram iniciados;

Considerando estes esclarecimentos, vimos solicitar a prorrogação do prazo de entrega da obra em 60 (sessenta) dias.

Nestes termos

P. Especial deferimento

Guaraciaba, SC, 15 de abril de 2020


Ivo Jorge Bortolossi

Engº Civil – CREA-SC nº 16.893-1